



平成25年 1月 7日

霧島市長 前田 終止 殿

決		裁	
課長	補佐	係長	係員
			



株式会社 キリシマ
代表取締役 鎌田 善政



(仮称) 霧島国際カントリークラブの工事に係る進捗状況について

開発協定5条に基づき 24年12月末の進捗状況を別紙の通り報告します。

添付書類 「進捗状況出来高報告」
「進捗状況写真」

進捗状況出来高報告

■ は当初計画
 — は実施
 — は変更予定

工種	数量	24年12月末												24年												25年												26年											
		進捗率												6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A調整池内仮設道路	80m	60%																																															
A調整池 下流部逆T擁壁	36m	100%																																															
A調整池 上流部逆T擁壁	28m	0%																																															
A調整池 モタレ擁壁	386m	0%																																															
A調整池 底版コンクリート	9,867m ²	0%																																															
B調整池 底版コンクリート	1,795m ²	0%																																															
D調整池 取付道路		0%																																															
付替 市道舗装	4800m ²	0%																																															

