


施工状況報告書



2022年5月7日

鹿児島県知事 殿

報告者住所氏名
 鹿児島県国分市敷根141番地
 株式会社 キリシマ
 代表取締役 鎌田善一

森林法第10条の2第1項の規定により許可を受けた林地開発行為の
 2022年5月7日現在の施工状況を次のとおり報告します。

変更

| | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------|-----|---------|
| 許可年月日及び番号 | | 平成 9 年 7 月 14 日指令森保第 4 号 | | |
| 開発行為の所在場所 | | 霧島市霧島永水トンダン 3584 番地 1 外 205 筆 | | |
| 設 計 | | 出 来 高 | | 進捗率 (%) |
| 工 種 | 数 量 | 工 種 | 数 量 | |
| 工程表 (別紙) | | 工程表 (別紙) | | |
| 全 体 進 捗 率 | | 43 % | | |

注 工事工程表（進捗状況を赤で示すこと）を添付すること。

(仮称)霧島国際リゾートリークラグ造成工事 工 程 表 (1/4)

——当初計画 ——実施

| 工種 | 5年 | | | | | | | | | | | | 6年 | | | | | | | | | | | | 7年 | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整池工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水排水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 造形張芝工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 散水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給水設備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植栽工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 工種 | 8年 | | | | | | | | | | | | 9年 | | | | | | | | | | | | 10年 | | | | | | | | | | | | 進捗 % | |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| 土工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 防災工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| 調整池工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 雨水排水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
| 汚水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 道路工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 造形張芝工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| 散水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 給水設備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 植栽工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

平成10年以降、平成22年まで施工実績なし