

工事進捗状況報告書

平成 26 年 1 月 7 日

鹿児島県企画部長 殿



(事業者) 鹿児島県霧島市国分敷根14
住 所 株式会社 キリシマ
事業者名 代表取締役 鎌 田 善 政

ゴルフ場建設に係る工事進捗状況について、下記のとおり報告します。

記

(平成 24 年 12 月 31 日現在)

工 種	進捗 (金額ベース、%)	完了(予定)年月日	備考(工事内容等)
準備工事 (伐採、償却)	86%		
土工事	89%		
防災工事	91%		
調整池工事	80%		
雨水排水工事	75%		
汚水排水工事	29%		
道路工事	36%		
造形張芝工事	38%		
散水施設工事	20%		
給水施設工事	0%		
植栽工事	0%		
建設工事	0%		
その他工事	73%		
全工事計	55%		

オープン予定年月日 年 月 日

土地利用協議時のオープン予定年月日 7年 9月 日

NO11 ホール張り芝完了
NO12 ホール土工事完了、雨水排水完了
NO13 ホール土工事完了、雨水排水完了、TEE周り張り芝完了
NO14 ホール土工事完了、雨水排水完了、張り芝60%完了
NO15 ホール土工事完了、雨水排水完了、法面緑化完了
NO16 ホール土工事中断
NO17 ホール土工事中断
NO18 ホール土工事中断

2) 調整池施工状況

A 調整池

下流側、放流施設（ボックスカルバート）と排水塔及び擁壁（逆T式擁壁）は完了している。

上流側擁壁（逆T式擁壁）も完了した。

右岸側モタレ擁壁未施工、左岸側モタレ擁壁は一部施工しているが、殆どが未施工
又、底版コンクリート 9,867m² も未施工である。

B 調整池

堰堤擁壁及び排水塔は完了し、底盤コンクリート 1,795m² が未施工である。

D 調整池

堰堤擁壁及び排水塔放流施設も完了している。

進入道路が未施工である。

E 調整池未施工区域内にある為現況のままである。