



工事進捗状況報告書

鹿児島県企画部長 殿

平成22年 / 月 / 日

(事業者) 鹿児島県国分市数根14番地
住 所 株式会社 キン
事業者名 代表取締役 鎌田善

ゴルフ場建設に係る工事進捗状況について、下記のとおり報告します。

記

(平成21年12月31日現在)

| 工 種 | 進捗 (金額ベース、%) | 完了(予定)年月日 | 備考(工事内容等) |
|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 準備工事 (伐採、償却) | 86% | | |
| 土工事 | 89% | | |
| 防災工事 | 91% | | |
| 調整池工事 | 49% | | |
| 雨水排水工事 | 75% | | |
| 汚水排水工事 | 29% | | |
| 道路工事 | 36% | | |
| 造形張芝工事 | 38% | | |
| 散水施設工事 | 20% | | |
| 給水施設工事 | 0% | | |
| 植栽工事 | 0% | | |
| 建設工事 | 0% | | |
| その他工事 | 73% | | |
| 全工事計 | 51% | | |



手書きです。

オープン予定年月日

年 月 日

土地利用協議時のオープン予定年月日

7年 9月 日

1. 現況報告

1) コース施工状況

- NO1ホール 粗造形完了、雨水排水幹線完了、法面緑化完了
- NO2ホール 未着工
- NO3ホール土工事中断
- NO4ホール土工事中断
- NO5ホール張り芝完了
- NO6ホール張り芝完了
- NO7ホール張り芝完了
- NO8ホール張り芝完了
- NO9ホール土工事完了
- NO10ホール土工事完了、雨水排水完了、法面緑化完了
- NO11ホール張り芝完了
- NO12ホール土工事完了、雨水排水完了
- NO13ホール土工事完了、雨水排水完了、TEE周り張り芝完了
- NO14ホール土工事完了、雨水排水完了、張り芝60%完了
- NO15ホール土工事完了、雨水排水完了、法面緑化完了
- NO16ホール土工事中断
- NO17ホール土工事中断
- NO18ホール土工事中断

2) 調整池施工状況

a) A調整池

下流放流（ボックスカルパート）と排水塔は完了している。

締切擁壁の下流前面（逆T式擁壁）は3スパン完了し残り3スパン未施工であるが、堤内部に設けた仮沈砂池により、土砂流出を防止する形状を取っている。

b) B調整池

下流放流施設及び排水塔を完了し、前面締切擁壁は中央部の一部と底盤コンクリートを残す状況となっています。

c) D調整池

すでに締切擁壁及び排水塔放流施設も完了しており機能的には完備している。

d) E調整池

未施工区域内にある為現況のままです。